

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ანგარიში 2017 წელს განეული მუშაობის შესახებ

ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური შეისწავლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს, განსაზღვრავს პრიორიტეტულ მიმართულებებს, სამსახური აწარმოებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-პატრონობის სამუშაოებს, ამზადებს დასკვნებს და რეკომენდაციებს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის შესახებ, ასევე მონაწილეობს სამსახურის დებულებით განსაზღვრულ სხვა საკითხების მოგვარებაში.

2017 წელს რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად გამოეყო 5 950 256 ლარი, გამოყოფილ თანხას დაემატა თანადაფინანსება 311 961 ლარი, ჯამში თანხამ შეადგინა 6 262 217 ლარმა. მოხდა 24 პროექტის მომზადება:

- 1.სოფელ ნადაბურის საბავშვო ბაღისათვის შენობის რეაბილიტაცია, სახელშეკრულებო ღირებულება-174 444ლარი;
- 2.სალანძილის ა/ერთეულის სოფლებში (სოფ.ვანი 3760მ, სოფ.ჩხერი 1000მ,) გზების რეაბილიტაცია 4.8კმ, სახელშეკრულებო ღირებულება-958 875ლარი;
- 3.წყალაფორეთის ა/ერთეულის სოფლებში (სოფ.ხონი 400მ, სოფ.ლახუნდარა 1500მ) გზების რეაბილიტაცია 1900მ, სახელშეკრულებო ღირებულება-388 800 ლარი;
- 4.ხევის ა/ერთეულის სოფელ წაქვაში გზის რეაბილიტაცია 1,5 კმ, სახელშეკრულებო ღირებულება-249 097ლარი;
- 5.ბორითის ა/ერთეულის სოფელ მაქათუბანში გზის რეაბილიტაცია -2 კმ, სოფელ ვაშლევის პირველი უბნის (ტაძართან) გზის რეაბილიტაცია 0,880 კმ, სახელშეკრულებო ღირებულება-422 988 ლარი;
- 6.ბაზალეთის ა/ერთეულის სოფელ ღარიხევში გზის რეაბილიტაცია 300 მ, სახელშეკრულებო ღირებულება-63 109 ლარი;

7. მოლითის ა/ერთეულის სოფელ ქვების ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია 1 კმ, სახელშეკრულებო ღირებულება-159 340 ლარი;
8. სოფელ ვახანის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია სახელშეკრულებო ღირებულება-460 000 ლარი;
9. ნებოძირის გზის რეაბილიტაცია სახელშეკრულებო ღირებულება-159 335 ლარი;
10. სოფელ ლაშის იგორეთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, სახელშეკრულებო ღირებულება-260 000 ლარი;
11. სოფელ ხიდარში სკოლასთან მისასვლელი გზის მობეტონება, სახელშეკრულებო ღირებულება-63 141 ლარი;
12. სოფელ ვარძიაში პირველი უბნის გზის მობეტონება (500მ), სახელშეკრულებო ღირებულება-60 323 ლარი;
13. სოფელ გოლათუბანის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (500 მ-იანი მონაკვეთი), სახელშეკრულებო ღირებულება-52 854 ლარი;
14. სოფელ ვერტყვილაში სასოფლო გზის მობეტონება, სახელშეკრულებო ღირებულება-124 803 ლარი;
15. სოფელ ფარცხნალში აკადემიკოს ევგენი ხარაძის სახლამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (984 მეტრი), სახელშეკრულებო ღირებულება-173 665 ლარი;
16. დაბა ხარაგაულში ქუჩების, ჩიხების რეაბილიტაცია და არხების განმნდა, სახელშეკრულებო ღირებულება-173 395 ლარი;
17. სოფელ ლელვანის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (4076 მეტრი), სახელშეკრულებო ღირებულება-788 131 ლარი;
18. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლახუნდარის (ქვედა ლახუნდარა, ეკლესიის უბანი) ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (2350 მ), სახელშეკრულებო ღირებულება-192 945 ლარი;
19. ლელვანი-მარელისის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (4600 მეტრი), სახელშეკრულებო ღირებულება-59 869 ლარი;
20. სოფელ ჩრდილის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (2400 მეტრი), სახელშეკრულებო ღირებულება-323 500 ლარი;

21.სოფელ კიცხის (მდინარაძეების უბანი) გზის რეაბილიტაცია (2 500 მეტრი), სახელშეკრულებო ღირებულება-345 500 ლარი;

22.სოფელ ღვერკში გზის რეაბილიტაცია (1400 მეტრი), სახელშეკრულებო ღირებულება-160 248 ლარი;

23.ლაშის ა/ერთეულის სოფელ ხემაღალში გზის რეაბილიტაცია 2 100 მეტრი და ლაშში მანჯავიძეების უბანში (ბორის მანჯავიძის სახლამდე 250 მეტრი)გზის რეაბილიტაცია, სახელშეკრულებო ღირებულება-274 154 ლარი;

24.სოფელ საქარიქედის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (2 200 მეტრი), სახელშეკრულებო ღირებულება-173 775 ლარი;

სამუშაოების მიმდინარეობისას პროექტში ცვლილებების აუცილებლობის და ცუდი კლიმატური პირობების გამო 2018 წელში გადავიდა 10 პროექტი:

N	პროექტის დასახელება	სახელშეკრულების ღირებულება	სამუშაოების დაწყების თარიღი	სამუშაოების დასრულების თარიღი	ფაქტიური შესრულება (%)	შენიშვნა	ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის დასახელება და საკონტაქტო ინფორმაცია
1	სალანძილის ა/ერთეულის სოფლებში (სოფ.ვანი 3760მ, სოფ.ჩხერი 1000მ,) გზების რეაბილიტაცია 4.8კმ;	958 875	09.08.2017	30.1.2018	71	ჯარმის თანხლებით მიმდინარებს სამუშაოები	შ.პ.ს.,სატრანსპორტო სამშენებლო კომპანია" სოსო სალუქვაძე 595 10 00 40
2	მოლითის ა/ერთეულის სოფელ ქვევის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია 1 კმ;	159 340	28.06.2017	30.12.2017	100	შემოტანილი აქვს განცხადება სამუშაოების დასრულების შესახებ ელოდება საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას	ამხანაგობა „ელიტ და კომპანია“ გიორგი დოლაბერიძის მინდობილი პირი კობა კლდიაშვილი 595 50 72 50
3	დაბა ხარაგაულში ქუჩების, ჩიხების რეაბილიტაცია და არხების გაწმენდა;	173 395	16.08.2017	14.12.2017	32	შემსრულებელი კომპანიის მიმართ მიმდინარეობს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სანქციები (ჯარიმა)	შ.პ.ს.„ემბიეი ჯორჯია“ როინ აბუსელიძე 591 98 93 83
4	სოფელ ლეღვის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (4076 მეტრი);	788 131	23.08.2017	30.01.2018	100	შემოტანილი აქვს განცხადება სამუშაოების დასრულების შესახებ ელოდება საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას	შ.პ.ს.„ბორი85“ ზაზა დოლაშვილი 577 57 37 73
5	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლახუნდარის (ქვედა ლახუნდარა, ეკლესიის უბანი) ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (2350 მ)	192 945	22.08.2017	19.11.2017	61	შემსრულებელი კომპანიის მიმართ მიმდინარეობს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სანქციები (ჯარიმა)	შ.პ.ს.„ემბიეი ჯორჯია“ როინ აბუსელიძე 591 98 93 83
6	ლეღვანი-მარელისის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (4600 მეტრი);	59 869	23.08.2017	30.01.2018	100	შემოტანილი აქვს დასრულების შესახებ ელოდება საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას	შ.პ.ს.„ბორი85“ ზაზა დოლაშვილი 577 57 37 73
7	სოფელ ჩრდილის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (2400 მეტრი);	323 500	20.09.2017	19.3.2018	11	მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები	ამხანაგობა „ელიტ და კომპანია“ გიორგი დოლაბერიძის მინდობილი პირი რაჟდენ კუპრავა 595 50 72 50
8	სოფელ კიცხის (მდინარაძეების უბანი) გზის რეაბილიტაცია (2 500 მეტრი)	345 500	01.09.2017	12.2.2018	81	მშენებელმა კომპანიამ უამინდობის, რთული რელიეფის და პროექტში საჭირო ცვლილების გამო მოთხოვა სამუშაოების დასრულების ვადის გადაწვევა მიმდინარეობს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლა	შ.პ.ს.„სიმვოლ“-ის წარმომადგენლობა საქართველოში" შ.პ ზაზა ჯაყელი 598 40 44 45
9	სოფელ ღვერკში გზის რეაბილიტაცია (1400 მეტრი)	160 248	04.09.2017	01.02.2018	100	შემოტანილი აქვს განცხადება სამუშაოების დასრულების შესახებ ელოდება საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას	შ.პ.ს.„საპონელა+" შ.პ გერონტი ნიკაჯაძე 599 08 67 47
10	ლაშის ა/ერთეულის სოფელ ხემალში გზის რეაბილიტაცია 2 100 მეტრი და ლაშეში მანჯავიძეების უბანში (ბორის მანჯავიძის სახლამდე 250 მეტრი)გზის რეაბილიტაცია	274 154	04.09.2017	01.02.2018	100	შემოტანილი აქვს განცხადება სამუშაოების დასრულების შესახებ ელოდება საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნას	შ.პ.ს.„საპონელა+" შ.პ გერონტი ნიკაჯაძე 599 08 67 47

2018 წელს რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად გამოეყო 5 225 480 ლარი, გამოყოფილ თანხას დაემატა თანადაფინანსება 275 122 ლარი, ჯამში თანხამ შეადგინა 5 500 602 ლარმა. მოხდა 22 პროექტის მომზადება, გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერები:

1. დაბა ხარაგაულში ქუჩების, ჩიხების რეაბილიტაცია და არხების განმენდა(მეორე ეტაპი)-209 140 ლარი, ტენდერის თარიღი 06.02.2018-02.03.2018;
2. სოფელ ლახუნდარის (ქვედა ლახუნდარა, ეკლესიის უბანი) ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია(მეორე ეტაპი)-238 533 ლარი, ტენდერის თარიღი 09.02.2018-02.03.2018;
3. სოფელ წყალაფორეთში საუბნო გზების რეაბილიტაცია-100 000 ლარი, ტენდერის თარიღი 09.02.2018-02.03.2018;
4. სოფელ თეთრანყაროს გზის რეაბილიტაცია; 200 000 ლარი ტენდერის თარიღი 12.02.2018-06.03.2018
5. სოფელ ქროლის გზის რეაბილიტაცია-258 099 ლარი, ტენდერის თარიღი 31.01.2018-22.02.2018;
6. სოფელ ვაშლევის გზის რეაბილიტაცია (გალმა ვაშლევი)-131 450 ლარი, ტენდერის თარიღი 31.01.2018-22.02.2018;
7. სოფელ საქასრიაში რკინის ხიდის უბანში გზის რეაბილიტაცია-177 253 ლარი, ტენდერის თარიღი 31.01.2018-26.02.2018;
8. სოფელ ხონის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)-192 636 ლარი, ტენდერის თარიღი 09.02.2018-02.03.2018;
9. ბაზალეთის ა/ერთეულის სოფელ ღარიხევში გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)-120 000 ლარი ტენდერის თარიღი 31.01.2018-22.02.2018;
10. სოფელ უბისაში ძინძიბოურის უბანში გზის რეაბილიტაცია-139 067 ლარი, ტენდერის თარიღი 31.01.2018-26.02.2018;
11. სოფელ სერბაისის გზის რეაბილიტაცია-192 006 ლარი, ტენდერის თარიღი 06.02.2018-02.03.2018;
12. სოფელ ვახანის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)-139 081 ლარი ტენდერის თარიღი 06.02.2018-02.03.2018;
13. სოფელ ნუნისის გზის რეაბილიტაცია ხიდიდან მონასტერამდე-311 444 ლარი, ტენდერის თარიღი 13.02.2018-07.03.2018;

- 14.სოფელ ბორის გზის რეაბილიტაცია-421 975 ლარი, ტენდერის თარიღი
02.02.2018-26.02.2018;
- 15.სოფელ ლაშეში (ზედა ლაშე) გზის რეაბილიტაცია-279 722 ლარი,
ტენდერის თარიღი 09.02.2018-12.03.2018;
- 16.სოფელ უჩამეთის გზის რეაბილიტაცია-160 987 ლარი, ტენდერის თარიღი
09.02.2018-12.03.2018;
- 17.სოფელ მარელისში კაპნარი-ველასოურის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია-332
852 ლარი ტენდერის თარიღი 02.02.2018-27.02.2018;
- 18.სოფელ ახალსოფელში გზის რეაბილიტაცია-171 855 ლარი, ტენდერის
თარიღი 12.02.2018-06.03.2018;
- 19.სოფელ გრიგალათის გზის რეაბილიტაცია-310 622 ლარი, ტენდერის თარიღი
02.02.2018-23.02.2018;
- 20.სოფელ ხუნევში კალოს უბნის გზის რეაბილიტაცია-149 441 ლარი,
ტენდერის თარიღი 02.02.2018-23.02.2018;
- 21.სოფელ ნადაბურის გზის რეაბილიტაცია-727 502 ლარი, ტენდერის თარიღი
02.02.2018-23.02.2018;
- 22.სოფელ დეისის გზის რეაბილიტაცია-536 937 ლარი, ტენდერის თარიღი
02.02.2018-28.02.2018;

2017 წელს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად გამოეყო 381 241 ლარი, გამოყოფილ თანხას დაემატა თანადაფინანსება 21 092 ლარი, ჯამში თანხამ შეადგინა 402 339 ლარმა. მოხდა 2 პროექტის მომზადება:

- 1.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოლათუბნის სასოფლო გზის მობეტონება-168120 ლარი;
- 2.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წიფის სასოფლო გზის მობეტონება-235061 ლარი;

სოფელ გოლათუბნის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია დასრულებულია, მიმდინარეობს სოფელ წიფის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები. შესრულებულია სამუშაოების 50%-ზე მეტი, ხელშეკრულების თანახმად სამუშაოები უნდა დასრულებულიყო 2018 წლის იანვრის თვეში, თოვლის მოსვლამ სამუშაოები შეაფერხა, ამჟამად შემსრულებელ კომპანიას აქვს მოთხოვნა ვადის გაგრძელებაზე მიმდინარეობს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლა.

ადგილობრივი დაფინანსებით, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 20 პროექტი, აქედან: 5 პროექტირება (2018 წელს განსახორციელებელი პროექტები), გზა 5 პროექტი-27 880 ლარი, წყლის სისტემა 4 პროექტი-26 718 ლარი, ხიდი 2 პროექტი 25 000 ლარი, სხვა 4 პროექტი 39 327 ლარი.

2017 წელს, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაცო ღონისძიებების განსახორციელებლად მიმდინარეობდა აქტიური სამუშაოები, კერძოდ:

2017 წლის აპრილის თვეში მომხდარი სტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად მიყენებული ზარალის აღმოსაფხვრელად, საქართველოს მთავრობის, 2017 წლის, 15 ივნისის, N1213 განკარგულებით, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 31 900 ლარი. აღნიშნული თანხიდან ვარძიის, მოლითის, ხიდარის და ხევის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მოხდა 17 დაზიანებული, კერძო საკუთრებაში არსებული სახლის სახურავის რეაბილიტაცია.

2017 წლის ივნისის თვეში მომხდარი სტიქიის (ძლიერი წვიმა, ღვარცოფი) შედეგად მიყენებული ზარალის აღმოსაფხვრელად, საქართველოს მთავრობის, 2017 წლის, 10 აგვისტოს, N1679 განკარგულებით, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 700 000 ლარი. აღნიშნული თანხა გადანაწილდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულზე, დაპროექტდა 79 პროექტი: გზები 58 პროექტი-407 100 ლარი, ნაპირსამაგრები (გაბიონი, საყრდენი კედელი) 7 პროექტი-129 500 ლარი, სანიაღვრე არხი 3 პროექტი-42 000 ლარი, ხიდი 10 პროექტი-117 145 ლარი, სხვა სამუშაოები-4 255 ლარი. დასრულდა 44 პროექტი, მიმდინარეობს სამუშაოები 35 პროექტის დასასრულებლად რომელსაც ხელი შეუშალა გამოცხადებული ტენდერის რამდენჯერმე ჩავარდნამ და უამინდობამ.

2017 წლის ოქტომბრის თვეში მომხდარი სტიქიის (ძლიერი წვიმა, ღვარცოფი) შედეგად მიყენებული ზარალის აღმოსაფხვრელად, საქართველოს მთავრობის, 2017 წლის, 27 დეკემბრის, N2712 განკარგულებით, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1 650 000 ლარი. აღნიშნული თანხა გადანაწილდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში

შემაჯალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულზე, გამოცხადებულია ტენდერი საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადებაზე 4 ლოტად:

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ მომზადდა და მუნიციპალური განვითარების ფონდს განსახორციელებლად წარედგინა ლორეშა-ბაზალეთის გზის (10 800 მეტრი) რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, რომელზეც მ.გ.ფ-ის მიერ გამოცხადდა ტენდერი, გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანია შ.პ.ს., ბილდ ინდუსტრი“ რომელიც შეასრულებს სამუშაოებს.

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ მომზადდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2018-2021 წლების სამოქმედო გეგმა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი.

ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური განიხილავს მოქალაქეებიდან შემოსულ განხადებებს და ახდენს შესაბამის რეაგირებას, ორგანიზებას უწევს მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების საკითხებს. სამსახურის სპეციალისტები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტში შექმნილ სხვადასხვა კომისიების და სამუშაო ჯგუფების საქმიანობაში, კოორდინაციას უწევენ გაზიფიცირებასა და ელექტრო ენერჯის გამრიცხველიანების საკითხებს (მუნიციპალური საჭიროებებისათვის).

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური, სამსახუროებრივი მოვალეობის შესრულებისას კოორდინირებულად მოქმედებს მერიის სხვა სამსახურებთან, მჭიდროდ თანამშრომლობს საკრებულოსთან და საკრებულოს შესაბამის კომისიასთან, აწარმოებს ოპერატიულ თანამშრომლობას სამხარეო ადმინისტრაციისა და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შესაბამის სამსახურებთან.